



ВНИМАНИЕ: При наличии ТМСН замер изоляции производить обратной полярностью 500В

1

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ

Внимание! Выделенные курсивом графы заполняются службами ЭПУС.

Установка ЭЦН 30.2 ЭЦНД 5а-100-2655

Дата пуска «19» 01 2025 г.

Заказчик Газпромнефть-Хантос

Дата остановки « » 20 г.

Куст 26 Скважина 23296

Отработано суток

Подконтрольность

I. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплект № 8343

L(общ) 29,3 м.

Наличие приёмной сетки: да/нет НЕТ

Протоколы испытания характеристик узлов ЭПУ заполняются представителем ЭПУС отдельным приложением №1 и является неотъемлемой частью

эксплуатационного паспорта. (Количество листов: 11)

ЭЦН	-	Марка.	Подача	Напор, м.	Ст, шт.	Длина, м.	№ секции	Признак/класс ЭЭ	Завод
	1Ян.с.	30.2 ЭЦНД -5А	100М	1251	171	4,5	E190303990	P/T11/E2/17Э	ЛеМаЗ
	2Я	30.2 ЭЦНД -5а	100М	1404	191	5	E190610077	KP/T11/E2	ЛеМаЗ
	3Я								
	4Я								
	5Я								
	6Я								
	-								
	-								
ЛГ									
ПЭД	-	Тип, /мощ. /габ.	Риз, Мом	Уном, В	Ином, А	Ихх, А	№ секции	Признак/класс ЭЭ	Завод
	1Ян.с.	9 ЭДБТ70-117	100	2700	21.1	12	И241090024	КПС/Е1/	БсН КР
	2Я								
	3Я								
Марка масла МЭДПН(С)		МЭДПН(С)	Тип соединения с уdl. колодка			-			
ГЗ	-	Тип	Марка масла/Доп. сведения		Длина, м.	№ узла	Признак	Завод	
	Протектор	1ПБ 92А	МЭДПН(С)/25Э		2,3	И190301603	P/T11	БсН	
	Протектор								
Доп. оборудование	-	Тип	Прочие сведения		Длина, м.	№ узла	Признак	Завод	
	Фильтр целев.	ФЦСМВБ-5-150	ВАЛ 22Э		3,0	E181200361	P	БсН	
	Фильтр целев				-	-	-	-	
	СМГБ				-	-	-	-	
	РПБ				-	-	-	-	
	ГС с БП	310МНГЛ-5Р1М-50	ВАЛ22Э		0,9	E190603944	P/13	ЛеМаЗ	
	Погруж. датчик	4-БП	В-V-T2		0,69	П200890025	P	БсН	
	Обрат. клапан	КМ3.08			0,5	11151113	P	Элкан-нефтемаш	
	Обрат. клапан	КОШ-73 ПМ			0,456	E211208568	P	ЛеМаЗ	
	Спуск. клапан	КС-73			0,235	E241096005	KP	ЛеМаЗ	
	Спуск. клапан								
	Шлангоуловит	ШУ	ТРУБА 6 м.		0,3	E190501449	H	ЛеМаЗ	
	Протектолизер	ПУ-5 №190558387П, №190668703П, №190978152П,;							
КАБЕЛЬ	-	Марка кабеля	Сечение	L, м	Доп. св./Тип муфты	№ отрез. /удл.	Признак	Завод	
	Основн.	КПВСППБП-130	3×16	2237	-	-	P	РОССКАТ	
	Вст. 1	КБТ 232 СЕЛ	3×16	597	-	-	H	ТЗ4170	
	Вст. 2								
	Вст. 3								
	Удл.	КЕСБП 230	3×16	25	УБ46	К221218161	H	БсН	
	Кабельная линия		L общ, м	L по заявке +, м	Риз, МОм	№ кабеля	№ бар.	Сростки, шт.	
		2870	2840+30	1000	ХАБ 2410.011	230937	3		

Термоиндикаторы в ЭПУ установлены в: ЭЦН, ПЭД, Удлинитель, Кабель ПЭД

Скомплектовал (ФИО) 15 декабря 2023 г. Принял (ФИО) « » 202 г.

2. ПОДГОТОВКА СКВАЖИНЫ

Подготовку скважины производит фирма АНО бригада № 34 Мастер Саргисов В.А.

Глушение: (тип жидкости) ГЕР. ВСКР Руд. вес 1,01 г/см3, V 56 мм; длина шаблона м;

Глубина спуска шаблона м. Текущий забой Н м. Дата отбивки « » 20 г. Промывка g г/см3, V м3

Прочие работы:

Дата окончания работ « » 20 г. Мастер (Ф.И.О.) Саргисов В.А. подпись

Замечания представителя Заказчика

Ф.И.О.

подпись